

Kennwort:		Motor:		Wartungskarte		KLINGE-KEMNA GMBH Sicherheitsstromversorgung	
Kunde:		Typ:					
Anschrift:		Nr.:		Schaltanlage:		Tel.: 030 / 652 109 27-0	
		Generator:		Typ:		Fax: 030 / 652 109 27-9	
		Typ:		Nr.:			
		Nr.:					
Kontrolle bei Stillstand							
Motoröl prüfen / wechseln				Tank und Zuleitung prüfen			
Filter prüfen / wechseln				Überwachungsgeräte prüfen			
Einspritzsystem prüfen				Batteriespannung prüfen		V	
Keilriemen prüfen				Batterieladung		A	
Luftfilter prüfen				Kontroll-Lampen			
Abgasanlage entwässern				Kabelanschlüsse prüfen			
Vorheizungsfunktion °C				Nebenantriebe Funktion prüfen			
Kühlwassersystem prüfen				Kabelkanäle prüfen			
Kühlwasserfrostschutz °C				Generator Sichtprüfung			
Vorschmierung prüfen				Befestigungsschrauben prüfen			
Betriebsstunden vor Probelauf h		Startimpulse vor Probelauf		Raumtemperatur °C			
Betriebsprüfung							
Automatikbetrieb				Lastübernahmezeit		SEK	
Netzparallelbetrieb				Überwachung ein		SEK	
Hand-/Probetrieb				Probelauf mit Lastwiderstand		KW	
Kontrolle bei Betrieb							
Anlasser Luft Elektro				Öldruck		bar bar	
Reglerfunktion				Öltemperatur		°C °C	
Kompensator				Kühlwassertemperatur AT		°C °C	
Kühlwasserverbindungen				Kühlwassertemperatur ET		°C °C	
Ölleitungen				Ladelufttemperatur		°C °C	
Einspritzleitungen				Ladeluftdruck		bar bar	
Laufgeräusche				Abgastemperatur		°C °C	
Abgasfärbung				Drehzahl		U/min	
Kühlwasserregelung				Motorinstrumente			
Schaltanlageninstrumente				Spannung		Volt	
Leistungsschalter				Frequenz		HZ	
Bedienungselemente				Leistung min.		KW max KW	
Betriebsmeldungen				Strom L1 A L2 A L3 A			
Sonstiges				Leistungsfaktor		Cos φ	
Rückschaltverzögerung				Stopmagnet			
Nachlaufzeit				Nachlauf Turbo		Zentrifuge	
Betriebsstunden nach Probelauf h		Startimpulse nach Probelauf		Raumtemperatur °C			
Anlagenachkontrolle				Anlagenreinigung			
Tankbefüllung				Betriebskontrollbuch geführt			
V = geprüft und in Ordnung		X = nachjustiert/instandgesetzt und in Ordnung		0 = defekt			
Bemerkung							
schnellste Instandsetzung beauftragt				Angebot erforderlich			
geliefertes Material							
Anlage betriebsbereit		ja nein		Datum			
Monteur				Kunde			